

Отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Старомайнское городское поселение» на 2021 - 2025 годы» за 2 квартал 2024 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. на 2024 г.	Освоено средств, тыс. руб. за 2 кв. 2024 г.	% освоения	Примечание
1	Ремонт водопровода в р.п. Старая Майна по ул. Ульяновская, от ул. Калинина до ул. Волжская	96,65	0,00	0	
2	Ремонт водопровода в р.п. Старая Майна по ул. Пушкина, от ул. Волжская до ул. Красногвардейская	96,65	0,00	0	
Итого		193,30	0,00	0	

Начальник Отдела ЖКХ, ТЭР
(наименование должности)

(подпись)

М.Н. Илюхина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Илюхина Мария Николаевна
88423022105

**Оценка
эффективности муниципальной программы муниципального
образования «Старомайнский район» » «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» в муниципальном образовании
«Старомайнское городское поселение» на 2021 - 2025 годы»
за 2 квартал 2024 года.**

№ п/п	Наименование показателя (целевого индикатора)	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 2 квартал 2024 года	% выполнения
1	Количество отремонтированных объектов водоснабжения	единиц	2	0	0
2	Увеличение количества построенных и реконструированных объектов водоснабжения	%	7	0	0
3	Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях	%	5	0	0

На 01 июля 2024 года освоение финансовых средств муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район» » «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Старомайнское городское поселение» на 2021 - 2025 годы» составляет 0%.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район» » «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Старомайнское городское поселение» на 2021 - 2025 годы» за 2 квартал 2024 года составляет 0%.

Начальник Отдела ЖКХ, ТЭР

(наименование должности)

М.Н. Илюхина

(подпись)

(расшифровка подписи)